

Экз. Ужасушко

**АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ**

Газоснабжение жилых домов ДНП "Лосиный Остров"

по адресу: Московская область, Щелковский р-он, вблизи дер. Оболдино (II-ая очередь строительства)

д. Оболдино

(наименование и адрес объекта)

"05" 03 14 г

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии-представителя заказчика

Председатель правления ДНП "Лосиный Остров"

Адаменко В.В.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

заказчика

Главный инженер ООО "Оболдино-1"

Федулов Ю.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Мастер Щелковской РЭС филиала

технадзор заказчика

"Балашиха межрайгаз"

Григоренко П.М.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Главный инженер проекта

проектной организации

филиала "Балашиха межрайгаз"

Мурзина М.В.

(фамилия, имя, отчество, должность)

филиала ГУП МО "Мособлгаз"

Заместитель начальника Щелковской РЭС

"Балашиха межрайгаз"

филиала "Балашиха межрайгаз"

Комаров И.А.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Строительной организации

Главный инженер ООО "Газстроймонтаж"

Коршунов Н.Н.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Центрального управления

Главный государственный инспектор отдела по надзору за объектами

Ростехнадзора

газораспределения и газопотребления

Медведева Т.И.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком

(Генеральным подрядчиком)

ООО "Газстроймонтаж"

(наименование организации)

предъявлен к приемки законченный строительством

распределительный газопровод и газопровод-ввод среднего давления ($P \leq 0,3$ МПа) и низкого

(наименование объекта)

давления ($P \leq 0,002$ МПа)

Всего по объекту: L=5394,7 п.м.

Элементы	Среднее		Низкое	
	Количество	Тип	Количество	Тип
	Ст. и ПЭ газопровод		Стальной газопровод	
Общая протяженность, п.м.	5126,0	ГОСТ Р 50838-2009 / 10704-91 / 3262-75 / 52318-2005	268,7	ГОСТ Р 50838-2009 / 10704-91 / 3262-75 / 52318-
Подземный распределительный газопровод, п/м	4588,4	ГОСТ Р 50838-2009		
Полиэтиленовый газопровод DN 225x20,5, п/м	782,0	ГОСТ Р 50838-2009		
Полиэтиленовый газопровод DN 110x10,0, п/м	1315,8	ГОСТ Р 50838-2009		
Полиэтиленовый газопровод DN 63x5,8, п/м	2490,6	ГОСТ Р 50838-2009		
Рабочее давление, МПа	0,3		0,002	
Тип изоляции	-	в/ус		
Количество вводов, шт.	22			
п.м.	537,6	ГОСТ Р 50838-2009 / 10704-91 / 3262-75 / 52318-2005		
а) подземный газопровод, м	461,4	ГОСТ Р 50838-2009 / 3262-75		
В т.ч. стальной газопровод 32x3,2, п/м	71,0	ГОСТ 3262-75		
Полиэтиленовый газопровод DN 32x3,0, п/м	390,4	ГОСТ Р 50838-2009		
б) надземный газопровод, м	76,2	ГОСТ 10704-91 / 3262-75	268,7	ГОСТ Р 50838-2009 / 10704-91 / 3262-75 / 52318-
Стальной газопровод 57x3,5, п/м	-	-	39,9	ГОСТ 10704-91
Стальной газопровод 32x3,2, п/м	17,6	ГОСТ 3262-75	80,6	ГОСТ 3262-75
Стальной газопровод 25x3,2, п/м	58,6	ГОСТ 3262-75	74,2	ГОСТ 3262-75

Медный газопровод 28x1,5, п/м	-	-	74,0	ГОСТ Р 52318-2005
На газопроводе установлено:				
Запорные устройства, в т.ч. полиэтиленовые задвижка ду200, шт.	2	AVK		
задвижка ду100, шт.	3	AVK		
задвижка ду50, шт.	8	AVK		
задвижка DN25, шт.	22	AVK		
краны ду25, шт.	22	КШГ "БАЛЛОМАКС"		
Изолирующие соединения, шт.				
ТИС 25, шт.	22	ТИС ГХ 25x16		
Неразъемное соединение ПЭ/Ст	-			
Контрольные трубки, шт.	2 / 6	Ду57 / Ду32		
Другие сооружения:				
Домовой газорегуляторный пункт	10 / 8 / 2 / 2	ДРП 1С / ДРП 1СК / ДРП 2С / ДРП 3К		

На законченном строительстве объекте Газоснабжение жилых домов ДНП "Лосиный Остров"
по адресу: Московская область, Щелковский р-он, вблизи дер. Оболдино (II-ая очередь строительства)
(наименование объекта)

субподрядными организациями -
(наименование организаций)
выполнены следующие работы -
2. Проект № 3780-11-ГСН, ГСВ разработан ООО "Газстроймонтаж"
(наименование организаций)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ 01 августа 2013г., окончание работ декабря 2013г.
(число, месяц, год) (число, месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном СНИП 42-01-2002, ТСН по приемке.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СНИП 42-01-2002, ТСН.
2. Предъявленный к приемке объект вместе с прилагаемой исполнительной документацией считать принятым заказчиком с "05" 03.2013г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии Председатель правления Адаменко В.В.
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

Представитель заказчика Главный инженер ООО "Оболдино-1" Федулов Ю.С.
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

Представитель проектной организации Главный инженер проекта филиала "Балашихамежрайгаз" Мурзина М.В.
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

Представитель филиала ГУП МО "Мособлгаз" Заместитель начальника Щелковской РЭС Комаров И.А.
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

Технадзор заказчика Мастер Щелковской РЭС Григоренко П.М.
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

Представитель Центрального управления Ростехнадзора главного государственного инспектора отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления Медведева Т.И.
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

ОБЪЕКТ СДАН
Представитель подрядчика (Генерального подрядчика) Главный инженер ООО "Газстроймонтаж" Коршунов Н.Н.
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)